



BERATUNGSUNTERLAGE

zu TOP 4:

Neubau der Brücke untere Schlechttau

⇒ **Beratung und Beschlussfassung der Schlussrechnung**

⇒ **Deckung von überplanmäßigen Ausgaben**

a) SACHVERHALT

- Vgl. Stellungnahme des Ingenieurbüro Rothenhöfer vom 06.12.2022
-nichtöffentliche Anlage-

Gesamtabrechnung

Nach Vorliegen der geprüften Schlussrechnung der Firma Grötz sowie der Schlussrechnung des Ingenieurbüro Rothenhöfer ergibt sich für diese Maßnahme folgende Gesamtabrechnung.

Gesamtsumme Firma Grötz:	1.495.380,09 Euro
Gesamtsumme Planungskosten	
Ingenieurbüro Rothenhöfer:	209.090,38 Euro
Sonstige Nebenkosten:	<u>49.425,85 Euro</u>
Gesamtausgaben:	<u>1.753.896,32 Euro</u>

b) DECKUNG VON ÜBERPLANMÄßIGEN AUSGABEN

Die Baukosten betragen nach der Kostenabrechnung 1.245.000 Euro.

Aufgestellt: Weisenbach, 07.12.2022  Werner Krieg Rechnungsamtsleiter	Sichtvermerk: Weisenbach, 07.12.2022  Daniel Retsch Bürgermeister	Ausschuss genehmigt - abgelehnt am Gemeinderat genehmigt- abgelehnt am
---	--	---

In den Jahren 2021 und 2022 mussten im Zusammenhang mit verschiedenen Nachträgen bereits überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 313.066,22 Euro finanziert werden. Im Zusammenhang mit den vorliegenden Schlussrechnungen, insbesondere der Firma Grötz, ergeben sich nochmals überplanmäßige Ausgaben von 195.830,10 Euro.

Als Kostenersatz im Zusammenhang mit der Verlegung von Leerrohren ergeben sich Mehreinnahmen von ca. 4.939,79 Euro. Dies bedeutet, dass die noch zu finanzierenden überplanmäßigen Ausgaben insgesamt 190.890,31 Euro betragen.

Diese überplanmäßigen Ausgaben können durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer gedeckt werden.

c) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Gemeinderat stimmt der vorliegenden Schlussabrechnung der Baumaßnahme „Neubau der Brücke untere Schlechttau“ zu.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgt entsprechend dem Deckungsvorschlag.